



Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2018.gada 7.jūlija līdz 2018.gada 5.oktobrim:

- saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu SIA "Torensberg" turpina veikt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbus. Laika posmā no 2018.gada 7.jūlija līdz 5.oktobrim tiek veikti iekšējās apdares darbi, gaismekļu, iekšdurvju un mēbeļu montāža.
Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros turpinās ēkas siltināšanas un fasādes apdares darbi.
Būvdarbu izpildei sākotnēji paredzētais laiks bija 10 mēneši, t.i. līdz 2018.gada augustam. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi, taču, ņemot vērā vairākus būvdarbus ietekmējošos apstākļus, pusēm vienojoties, ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums par 3 mēnešiem - būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 15.novembrim.
- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dienesta viesnīcas pārbūves autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību - SIA “REM PRO”.
- 2018.gada 18.septembrī ir noslēgts dienesta viesnīcas mēbeļu un aprīkojuma piegādes līgums ar SIA “NV Stils”.
- SAM 8.1.3.projekta ietvaros ir organizēta Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde, un maijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums, kurā saņemti 11 pretendentu piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem 2018.gada oktobrī ir plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veica autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGALI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, savukārt būvprojekta ekspertīzi veica SIA “CMB”.