



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 24.11.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energiefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, kā arī veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana.

Būvdarbu gaitā atrokot pamatus asīs D/2-7 tika konstatēts, ka pamati līdz augstuma atzīmei ~ -1,40 m sastāv no laukakmeņiem, kuri nav samūrēti ar mūrjavu, bet ir akmens krāvums, kā rezultātā nav iespējams zem pamatiem izrakt betonēšanas joslas vietu, jo pastāv iespēja, ka pamatu akmens krāvums iebruks izraktajā veidnī, kā rezultātā akmens krāvums var izjukt. Līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt risinājumu pamatu pastiprināšanai.

SIA “Gints un kolēģi” būvprojekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” būvkonstrukciju sadaļā izstrādāja izmaiņu risinājumu “Esošo pamatu padziļināšana pa asi “C””, SIA “Firma L4” veica izmaiņu risinājuma ekspertīzi un sagatavoja pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Izmaiņu risinājums un ekspertīzes atzinums iesniegts saskaņošanai Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.

2021.gada 16.novembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 pie 2021.gada 26.maijā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.1-52-7/3. Ņemot vērā, ka būvdarbu laikā radās nepieciešamība izstrādāt papildus avārijas pastiprinājuma konstrukcijas risinājumu, kā arī veikt tā izbūvi, ar Vienošanās Nr.2 noslēgšanu būvdarbu izpildes termiņš pagarināts par 28 darba dienām - līdz 2023.gada 6.februārim.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

