

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 05.11.2018

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.08.2018-04.11.2018)

🏠 2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. Neskatoties uz to, ka oktobra beigās Rēzeknē jau uzsniga pirmais sniedziņš, paveikts milzīgs darbs āra darbos- iesēta zāle, gandrīz pabeigta ēkas fasāde un tiek veikti logu ailu apdares darbi, veikti bruģēšanas darbi, ārējās apgaismošanas tīklu un spēka kabeļa izbūves darbi, siltumtrases ierīkošanas darbi, uzstādītas evakuācijas kāpnēs. Uz doto brīdi pārsvarā norit būves iekšdarbigrīestu, sienu, grīdu un kāpņu apdare (krāsošana, flīzēšana, linoleja ieklāšana, zālē ieklāts oša masīvkoka parkets), uzstādītas zāles aizsargmargas un radiatori, izlietnes ar jaucējkrāniem, klozetpodi un dušu jaucējkrāni, kā arī gaismekļi. Zālē uzstādītas basketbola grozu konstrukcijas, spēļu tablo, rāpšanās virves. Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt skatuves pastiprināšanas darbus. Lai varētu turpināt būvdarbus, nepieciešama risinājuma ekspertīze, tādēļ cerētais, ka darbus varētu pabeigt līdz Latvijas simtgadei, neīstenosies.

Skats no Multifunkcionālās zāles iekšpuses



Multifunkcionālās zāles sāna fasāde



Basketbola grozs Multifunkcionālā zālē



⌚ Savukārt Mācību darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes ietvaros 2018.gada 20.augustā tika sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņošanai. Būvprojekts nebija saskaņots un tika atgriezts projektētājam pārstrādāšanai. 2018.gada 2.novembrī projektētājs iesniedza saskaņošanai labotu būvprojektu minimālā sastāvā.

