

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 05.02.2019

### Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2018-04.02.2019)

🏠 2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, bet 2019.gada 23.janvārī, pēc izmaiņu būvprojekta pozitīvas ekspertīzes un saskaņošanas Rēzeknes pilsētas būvvaldē, visi būvdarbi tika pabeigti un būvdarbu dokumentācija iesniegta Būvniecības valsts kontroles birojā. Tuvākajā laikā plānots, ka ēka tiks pieņemta ekspluatācijā.



🏠 Kā jau iepriekš tika informēts Mācību darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes ietvaros 2018.gada 2.novembrī projektētājs iesniedza saskaņošanai labotu būvprojektu minimālā sastāvā. 2018.gada 3.decembrī tika saņemta Rēzeknes pilsētas būvvaldes vēstule ar lēmumu atteikt būvatļaujas izsniegšanu, norādot ēkas III. grupu par atbilstošu. Projektētājs veica nepieciešamos labojumus atbilstoši būvvaldes norādēm un 2018.gada 7.decembrī iesniedza koriģētu būvprojektu. 2018.gada 21.decembrī tika saņemts saskaņojums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas būvniecības iecerei. Visbeidzot

2019.gada 23.janvārī Rēzeknes pilsētas būvvalde saskaņoja būvprojektu minimālā sastāvā un izdeva būvatļauju, taču projektēšanas termiņš tādēļ tiks pagarināts līdz 2019.gada 10.jūlijam.