



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

27.12.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Ar Ministru kabineta 15.06.2021. rīkojumu Nr.417 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirtais valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā) būvniecībai 633 181,00 EUR apmērā iekļauts projekta neattiecināmajās izmaksās. No piešķirtā valsts budžeta finansējuma plānots segt daļu no būvdarbu izmaksām, kā arī nepieciešamības gadījumā segt ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas.

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no būvdarbu daļām, kas tiek finansētas no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām izmaksām (valsts budžeta finansējuma), veikta pirmā un otrā stāva ķieģeļu mūra sienu demontāža un ailu izkalšana, grīdas konstrukcijas demontāža, kāpņu konstrukcijas demontāža, kolonnu demontāža, ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju, esošo pamatu padziļināšanas pa asi “C” būvdarbi, frontonu pagaidu pastiprinājumu izbūve u.c. darbi.

Būvdarbu gaitā atrokot pamatus asīs D/2-7 tika konstatēts, ka pamati līdz augstuma atzīmei ~ -1,40 m sastāv no laukakmeņiem, kuri nav samūrēti ar mūrjavu, bet ir akmens krāvums, kā rezultātā nav iespējams zem pamatiem izrakt betonēšanas joslas vietu, jo pastāv iespēja, ka pamatu akmens krāvums iebruks izraktajā veidnī, kā rezultātā akmens krāvums var izjukt. Līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt risinājumu pamatu pastiprināšanai.

SIA “Gints un kolēģi” būvprojekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” būvkonstrukciju sadaļā izstrādāja izmaiņu risinājumu “Esošo pamatu padziļināšana pa asi “C””, SIA “Firma L4” veica izmaiņu risinājuma ekspertīzi un sagatavoja pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Izmaiņu risinājums ir saskaņots Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.

2021.gada 16.novembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 pie 2021.gada 26.maijā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.1-52-7/3. Ņemot vērā, ka būvdarbu laikā radās nepieciešamība izstrādāt papildus avārijas pastiprinājuma konstrukcijas risinājumu, kā arī veikt tā izbūvi, ar Vienošanās Nr.2 noslēgšanu būvdarbu izpildes termiņš pagarināts par 28 darba dienām - līdz 2023.gada 6.februārim.



Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

Ar Ministru kabineta 07.07.2021. rīkojumu Nr.498 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtais valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas (Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā) atjaunošanai un siltināšanai 285 680,00 EUR apmērā iekļauts projekta neattiecināmajās izmaksās. No piešķirtā valsts budžeta finansējuma plānots segt daļu no būvdarbu izmaksām, daļu no būvuzraudzības izmaksām, kā arī nepieciešamības gadījumā segt ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas. Pārējais finansējums tiek nodrošināts no projekta

"Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" (Nr.4.2.1.2/19/I008) attiecināmajām izmaksām.

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus, kas saistīti ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošina SIA "AMATNIEKS". Līdz šim no būvdarbu daļas, kas tiek finansētas no projekta neattiecināmajām izmaksām (valsts budžeta finansējuma) veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, durvju ailu pārsedžu pārbūve kāpņu telpā, sienas stūra pastiprināšana, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve, betona pārseguma paneļu remonta darbi, cokolstāva griestu remonta darbi, inženierkomunikāciju pārbūves darbi pagrabstāvā u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA "BM-projekts", savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA "BaltLine Globe".

SIA "BM-projekts" autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas būvprojekta būvkonstrukciju sadaļā (risinājumi kāpņu laidumu pārbūvei, bojāto pārseguma paneļu atrašanās vietas shēmas izmaiņas u.c.) un SIA "Fortum" nodrošinājis dienesta viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi, kas finansēta no projekta neattiecināmajām izmaksām.



Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehnikas” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

1. Atklātā konkursa “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2021/04 ERAF KTTT) rezultātā:
 - Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 18.07.2021. ar SIA “Grandus” noslēgtā piegādes līguma ietvaros veikta preču piegāde un līgums izpildīts;
 - Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu 18.07.2021. ar SIA “Grandus” noslēgtā piegādes līguma ietvaros veikta preču piegāde un līgums izpildīts.
2. 08.10.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2021/47 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo 2 pretendentu tehniskie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, 1 pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu līdzekļus.