



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

---

*Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – Projekts) īstenošanas progress (26.02.2021. – 25.05.2022.)*

Saskaņā 22.07.2021. noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “PILSBŪVE” 2022.gada maijā ir pabeigti tehnikuma "C" korpusa Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4. stāva pārbūves darbi un objekta nodošana ekspluatācijā ir plānota līdz 10.jūnijam. Pārbūves ietvaros pilnā apjomā ar atbilstošiem apdares risinājumiem un nepieciešamajām inženierkomunikācijām ir pārbūvētas ēkas 3. un 4.stāva mācību korpusa telpas 2234 kvadrātmetru platībā, tādējādi nodrošinot tehnikuma modernizāciju un atbilstību izglītības procesa vajadzībām. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Fabrum”, savukārt autoruzraudzības veic SIA “BM-Projekts”. Būvdarbu apmaksu tiek veikta no Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 finansējuma un valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējuma avota.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un pirms jaunā mācību gada sākuma Projekta ietvaros tiks veikta pārbūvētā tehnikuma mācību korpusa telpu aprīkošana ar mēbelēm, datortehniku un izglītības programmu modernizēšanai paredzēto aprīkojumu. Projektā plānotā mēbeļu iegāde ir veikta elektronisko iepirkumu sistēmā un piegāde plānota jūnijā – jūlijā. Tāpat, līdz 2022.gada augustam elektronisko iepirkumu sistēmā ir plānots iegādāties datortehniku, savukārt atklāta konkursa rezultātā ir noslēgts aprīkojuma piegādes līgums ar SIA “Sentios”, atlikušo divu piegādes līgumu slēgšana plānota jūnijā un piegāde plānota līdz 2022.gada augustam.

25.05.2022.