



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

27.06.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Objektā veikta esošo pamatu padziļināšana pa asi “B” un “C”, injekcijas vietas pāļu izbūve, pagraba grīdas plātnes un lifta bedres izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve u.c. darbi. Būvdarbus apgrūtina augstais grunts ūdens līmenis un tiek veikti grunts ūdens atsūkņēšanas darbi.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Darbu organizēšanas projektā (DOP). Tiek izmainīta autotransporta iebraukšanas teritorijā vieta, celtniecības vagoniņu izvietojums un skaits, sētas konfigurācija. Izmaiņas ir saskaņošanas procesā.



Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

SIA "AMATNIEKS" turpina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, pārbūves būvdarbus. Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ ir pagarināts līdz 31.08.2022.

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti fasādes siltināšanas darbi, logu nomaiņa, logu ailu siltināšana, iekšējo palodžu montāža un logu ailu apdare, zemējuma kontūra, zibensaizsardzības sistēmas izbūves un citi darbi.



Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās izglītības programmas "Pārtikas produktu ražošanas tehniķis" modernizācija. Atklāta konkursa "Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām" (id Nr. VIAA 2021/59 ERAF KTTT) rezultātā 04.04.2022. noslēgts līgums ar SIA "GEMOSS" par līgumcenu 2 366,16 EUR (bez PVN 21 %). Veikta līgumā paredzēto preču piegāde.