



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Publicēts 24.11.2022.*

### **Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 īstenošanas progress**

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas uzsākta skārda lāseņa ierīkošana un izolācijas montāža ār sienas piebūvēm; daļēji veikta esošās paliekošās ēkas mūra sienu apdares noņemšana, ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju; pilnībā veikta bentonītmālu hidroizolācijas montāža un darba šuvju izveide ār sienās un logu bedrēs.

Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka ēkas ār sienu sastāvā sākot ar otro stāvu ir gaisa šķirkārta. Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā, mainot sākotnējos balsta risinājumus. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

Objektīvu apstākļu dēļ būvdarbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 22.septembrim.

