



## I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.07.2022.-29.10.2022.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluņņēmējs SIA "Būvkore", būvuzraudzību nodrošina SIA "Prokrial" un autoruzraudzību veic SIA "Ozola&Bula, arhitektu birojs". Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un sākotnējais būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši.

Ņemot vērā būvdarbu laikā esošos sarežģījumus, kas saistīti ar būvprojekta izmaiņām, Covid-19 ietekmi būvdarbu sākumposmā un tam sekojošo Ukrainas kara ietekmi uz būvmateriālu cenām un pieejamību un būvdarbu līguma izpildi kopumā, kā arī ģenerāluņņēmēja SIA "BūvKORE" problēmas līguma izpildē, ir konstatējams, ka būvdarbi būtiski atpaliek no sākotnējā būvdarbu grafika un būvdarbu pabeigtība ir plānojama 2023.gada 2.ceturksnī. Būvuzņēmējs ir iesniedzis pamatojošos dokumentus būvdarbu termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada februāra beigām un gatavo iesniegšanai dokumentus termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 2.ceturksnim. Pārskata periodā būvdarbu intensitāte ir būtiski samazinājusies un atpaliek no plānotā būvdarbu grafika.

2022.gada 4.oktobrī Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" termiņa pagarināšanu"" un pieņemts lēmums atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par minētā augstas gatavības projekta īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.jūnijam. Paralēli tiek skaņots projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 30.jūnijam, lai nodrošinātu projekta pilnu pabeigtību, tostarp dienesta viesnīcas pārbūves pabeigtību un projekta mērķu sasniegšanu.

Kopš būvdarbu sākuma būvdarbi finansiālā izteiksmē ir izpildīti par 33% un tiek meklēti risinājumi būvdarbu tempa kāpināšanai un darbu intensificēšanai.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.10.2022.

