



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Publicēts 29.04.2020.*

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas progress**

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008.

Būvprojekta izstrādātājs SIA „BM-projekts” ir sagatavojis provizorisko tāmi būvprojektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” paredzētajiem būvdarbiem. Provizoriskajā būvdarbu tāmē norādītās izmaksas ievērojami pārsniedz projekta budžetā plānotās būvdarbu izmaksas, kā rezultātā projektā paredzētajiem būvniecības darbiem nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.

Sakarā ar papildus nepieciešamā finansējuma piesaisti projekta īstenošanai, ar būvprojekta izstrādātāju SIA “BM-projekts” noslēgta vienošanās par projektēšanas darbu pārtraukšanu. Projektēšanas darbus plānots atsākt pēc projektam nepieciešamā papildus finansējuma nodrošināšanas.