



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 29.04.2023.-28.07.2023.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, 2021.gada nogalē tika uzsākti tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbi Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbu sākumā posmā būvniecība noritēja labi, atbilstoši plānotajam grafikam, taču vēlāk būvdarbu gaitā būvdarbu veicējam SIA "BūvKORE" radās problēmas uzņemto līguma saistību izpildē, būvnieks nespēja nodrošināt atbilstošu būvdarbu gaitu un progresu, kā arī nespēja izpildīt obligātu līguma nosacījumu par līguma izpildes garantijas pagarināšanu un spēkā esamību, kā rezultātā būvdarbu līgums ar SIA "BūvKORE" no pasūtītāja puses tika laužts ar 2023.gada 19.jūniju.

Būvdarbi finanšu izteiksmē ir izpildīti par 42%. No pasūtītāja puses ir veiktas nepieciešamās administratīvās darbības, kas saistās ar būvdarbu līguma izbeigšanu un saskaņošanā ir iesniegti projekta grozījumi, lai projektu varētu turpināt, tostarp atsākt un pabeigt dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbus. Tiek apkopoti un pārskatīti atlikušo būvdarbu darbu apjomi un izstrādāta atklāta konkursa iepirkuma dokumentācija, lai iespējami ātri rīkotu iepirkuma procedūru atlikušajiem būvdarbiem. Būvdarbu iepirkuma izsludināšana ir plānota augusta pirmajos datumos.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvuzraudzību nodrošina SIA "Prokrial" un autoruzraudzību veic SIA "Ozola&Bula, arhitektu birojs".

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

28.07.2023.