



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Publicēts 24.08.2023.*

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 īstenošanas progress**

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas līdz 2023.gada 31.jūlijam izpildīti 67,45 % darbu. Tiek veikta ārsienu, starpsienu izbūve, sienu, logu un durvju ailu apdares darbi, siltummezgla, kā arī jumta seguma izbūves darbi, uzsākta apkures sistēmas izbūve.

Būvdarbu izpildes termiņu objektīvu iemeslu dēļ plānots pagarināt līdz 2023.gada 10.decembrim.