

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 11.12.2018. līdz 10.03.2019.

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

Būvniecība:

2018.gada 17.decembrī ar SIA "Reaton, LTD" noslēgts būvdarbu līgums par Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūvi un piegulošo teritoriju labiekārtošanu Kalnētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22.

Būvdarbi sadalīti 2 kārtās, 1.kārtā paredzēti pārbūves darbi Kalnsētas ielā 22 (no 2019.gada janvāra līdz novembrim), 2.kārtā paredzēti pārbūves darbi Kalnētas ielā 20 (no 2019.gada novembra līdz 2020.gada martam). 2.kārtas ietvaros paredzēta teritorijas labiekārtošana.

2019.gada 14.janvārī Saldus novada būvvalde veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 2019.gada 18.janvārī Kalnsētas ielā 22 uzsākti būvdarbi.

Pārbūves ietvaros Kalnsētas ielā 22 paredzēta pārplānošana visos stāvos. Pagrabstāvā paredzēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpa, saimnieciskā personāla ģērbtuve un sanitārās telpas, sapulču zāle, siltuma mezgls, elektrosadalnes telpa, arhīva telpas un citas saimnieciskās telpas. Pirmajā, trešajā un ceturtajā stāvā paredzēti vienpadsmit tipveida 5-vietīgi numuri ar divām istabām, kopējo sanitāro mezglu un koridoru, viena kopēja virtuve uz visu stāvu, apvienota ar ēdamzāli, viena atpūtas telpa un divas saimnieciskās telpas. Otrajā stāvā paredzēti deviņi tipveida numuri, ieejas vestibils, pie tā - skolotāju istabas, numuriņš personām ar īpašām vajadzībām un vieta apsargam; analogiski pārējiem viesnīcas stāviem - kopēja virtuve ar ēdamzāli, atpūtas telpa un divas saimniecības telpas. Tāpat Kalnsētas ielā 22 paredzēta iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, iekšējās elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī apkures un vēdināšanas sistēmas izbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam.

2019.gada janvārī Kalnsētas ielā 22 uzsākti demontāžas darbi – demontētas nenesošās starpsienas, radiatori, santehnika, inženiertīkli, grīdas.



2019.gada februārī turpināti demontāžas darbi, veikta griestu apdares un sienu apdares demontāža. Uzsākta atvērumu izveide pārsegumos, caurumu urbšana ventilācijai un kanalizācijai, kā arī pagrabstāvā uzsākta apkures cauruļu montāža un gaiteņa griestu špaktelēšana un krāsošana.



2019.gada marta sākumā pabeigti demontāžas darbi 1.-4.stāvā un uzsākta jauno starpsienu izbūve. Turpināta cauruļvadu montāža pagrabstāvā.



Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un izlietnēm) piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcās.

Būvdarbu laikā plānots piegādāt un uzstādīt 2 profesionālos veļas automātus ar žāvētāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām paredzēts piegādāt jaunas gultas, ēdamgaldus, rakstāmgaldus un krēslus.

Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai (universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām.