

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 09.03.2018. līdz 09.06.2018.

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

- **Būvniecība:**

09.05.2018 iepirkuma komisija nolēma pārtraukt atklātu konkursu ar ID Nr.VIAA 2018/02 ERAF SaT "Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū", jo nepieciešams veikt grozījumus atklāta konkursa nolikumā, kā arī nepieciešami papildinājumi un grozījumi būvprojektā un būvdarbu apjomos. Prognozējams, ka atkārots iepirkums tiks izsludināts 2018.gada jūnijā/jūlijā.

25.05.2018. Saldus novada būvvalde pieņēma lēmumu veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvatļaujā Nr. BIS – BV-4.1-2017-3342 (48/8 – 5) par būvobjektu "Kopmītnes (dienesta viesnīcas) pārbūve Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes (dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, Saldus ar teritorijas labiekārtojumu" tādējādi projektēšanas līguma ar SIA "Lūsis – V" izpilde ir faktiski noslēgusies.

- **Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:**

Iegādāts viss plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai.
Aprīkojuma piegādes zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām plānota projekta beigu posmā.