



Turpinās būvniecības darbi slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcā

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2017.gada 9.janvārī, parakstot ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru Vienošanos Nr.8.1.3.0/16/I/011 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, uzsāka projekta aktivitāšu īstenošanu – slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcas būvniecību.

Sadarbībā ar pilnsabiedrību „PMK un BBA” (Būvnieks), SIA „REM PRO” (Projektētājs un Autoruzraudzības veicējs), SIA “FORTUM” (Būvuzraugs) un Valsts izglītības attīstības aģentūru (Sadarbības partneris) būvniecības darbi tika uzsākti 2019.gada 29.jūlijā.

Laika posmā līdz 30.decembrim pabeigta vairāk nekā puse jeb aptuveni 60% celtniecības darbu. Pabeigta darbnīcu metāla karkasa montāža. Gandrīz pabeigti ārējie specializētie darbi- ārējā elektroapgādes, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošana. Pilnībā samontēts siltummezgls. Turpinās iekšējie specializētie darbi pie iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas sistēmu, elektroapgādes un vājstrāvas tīklu ierīkošanas. Tiek veikti vispārējiem siltināšanas un iekšējās apdares darbi. Turpinās arī teritorijas labiekārtošanas darbi (zemes virsmas planēšana, klātnes izbūve). Pabeigta veco ēku demontāža.

16.decembrī notika iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēde izglītības programmas “Metālapstrāde” kvalifikācijas “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” mācību aprīkojuma un iekārtu iegādes iepirkumā (VIAA 2019/66 ERAF DBT).

Šobrīd notiek tehnisko specifikāciju aktualizēšana izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācijas “Transportlīdzekļu krāsotājs” materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas ilgums – 43 mēneši, projekta beigu datums – 2020.gada 31.jūlijs.

Projekta kopējās izmaksas: 4 081 341,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 3 469 139,86 (85 %), nacionālais līdzfinansējums – 612 201,14 EUR (15 %).





