



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2018.gada 23.marta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 12.3.4./8

par Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūvi, A. Paulāna ielā 2a, Preiļos (turpmāk – Būvdarbi) projekta "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/012)

Rīgā, 2019. gada ____ . _____

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", tās prokūrista Dzintara Štāla personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "Inteco Wood", tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 23. marta noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 12.3.4./8 (turpmāk – Līgums) 3.1., 3.8., 4.3. un 18.3. punktu un 6.5.3. un 3.5.1. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Ņemot vērā SIA "Inteco Wood" 2019. gada 14. marta vēstuli par būvdarbu termiņa pagarinājumu, Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu līdz 2019. gada 31. maijam.
2. Veikt darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" iekļaujot darbus saskaņā ar 2018. gada 30. oktobra aktu neparedzētiem darbiem "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" Nr.1, Nr.2, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 un 2018. gada 15. novembra tāmi neparedzētiem darbiem "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" Nr.1, Nr.2, Nr.3 par summu **6 308,06 EUR** (*seši tūkstoši trīs simti astoņi eiro un 6 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
3. Veikt darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana" iekļaujot darbus saskaņā ar 2019. gada 11. janvāra aktu neparedzētiem darbiem "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" Nr.9 un Nr.10 un 2019. gada 14. februāra tāmi neparedzētiem darbiem "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija un siltināšana" Nr.4 par summu **1 382,58 EUR** (*viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi eiro un 58 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
4. Ņemot vērā Vienošanās 2.-3. punktā noteiktās darbu apjomu izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
"4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir **573 933,15 EUR** (*pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 15 centi*).
4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 5. pielikums) ir **719 411,11 EUR** (*septiņi simti deviņpadsmit*

tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 11 centi), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **20 621,49 EUR** (divdesmit tūkstoši seši simti divdesmit viens euro un 49 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā - **124 856,47 EUR** (viens simts divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 47 centi).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

5. Izteikt Līguma 10.pielikuma "Izpildītāja finanšu piedāvājums" Būvniecības koptāmi "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darbu apjomu izmaiņām.
6. Izteikt Līguma 10.pielikuma "Izpildītāja finanšu piedāvājums" Būvniecības koptāmi "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana" jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darbu apjomu izmaiņām.
7. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām puses latviešu valodā 2 (divos) oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
8. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

1. Neparedzēto darbu tāme Nr.1 uz 2 (divām) lapas pusēm;
2. Būvniecības koptāme "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija" uz 1 (vienas) lapas;
3. Neparedzēto darbu tāme Nr.2 uz 1 (vienas) lapas;
4. Būvniecības koptāme "Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana" uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums" prokūrists

Izpildītājs

SIA "Inteco Wood"
prokūrists

Dzintars Štāls

Dainis Molodcovs