



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr.1

pie 2018.gada 3.maija LĪGUMA Nr.9-21/21

par iekārtas apgērbu piegrieztnu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztnu plotera piegādi projekta "Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/013

Rīgā, 2018.gada _____ . _____

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, tās _____
_____ personā, kura rīkojas uz _____
pamata, no vienas puses, un

SIA "Sentios", turpmāk Izpildītājs, tās pilnvarotās personas Santas Getmančukas personā, kurš darbojas uz pilnvaras Nr.A-LV005 pamata, no otras puses,
abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 3.maijā noslēgtā līguma Nr.9-21/21 (turpmāk – Līgums) 11.1.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Ņemot vērā to, ka līdz Pasūtītāja pārstāvju ikgadējam atvaļinājumam Izpildītājs nav veicis Līgumā minēto Preču (turpmāk - Preces) piegādi, jo Preču piegādātājs kavējis piegādes termiņus, un šobrīd ir neiespējama Līguma pilnīga izpilde dēļ tā, ka Pasūtītāja personāls, kuru atbilstoši Līgumam būtu jāapmāca (veicot instruktāžu), atrodas ikgadējā atvaļinājumā, Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.augustam (piegāde un apmācības veicamas laika posmā no 2018.gada 20.augusta līdz 24.augustam), Izpildītājam nepiemērojot līgumsodu par kavējuma laiku.
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (*vienas*) lapas latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pasūtītājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Izpildītājs

SIA "Sentios"

pilnvarotā persona

Santa Getmančuka